

东莞市松山湖高新区黄花风铃木项目绩效评价指标表



填报单位：

四级指标						第三方评价组评价				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称	权重	指标解释	权重	指标说明	评分标准	评价意见
决策	项目立项	立项依据充分性	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符合，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符合，属于部门履职所需；用以反映和考核项目立项依据情况。	1.新建公厕项目：多为定性表述，缺少花期游客高峰时如厕人次数量与当前公厕如厕供给量之间的数据对比和缺口预测。对工期是否能在花期前完成没有给出分析。 2.未充分预判永久性公厕建设周期与花期需求的动态矛盾，导致临时公厕迁移、集装箱房二三次搬迁等冗余工程， 3.人流预警及设备升级临时秩序管理项目实质为购买安保服务，但材料显示其作为一般专项建设项目建设立项，不符合项目属性。连续两年如此。 4.综合交通保障预案的合同订立日期为2024年2月2日，60个日历日内（花期已结束）形成送审成果，未能起到预的功效。	2.556
决策	立项程序规范性	立项程序规范性	6	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证会、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.内部绿化提升工程项目、配套设施项目、花卉临时安保项目的绩效目标没有具体的产出类别的表述。 2.配套设施项目的多个子项目：将设立项目的理由作为绩效目标的内容；没有产出数量和类别的说明。 3.花期临时安保项目的绩效目标的表述完全偏离项目属性。 4.停车场建设项目缺少未明确停车场停车位的建设数量。	2.667
执行	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否符合社会民众需要，设立的绩效目标是都依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	评价要点：目标要清晰明确，并且合理。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.内部绿化提升工程项目：时效性指标和成本指标设置有偏。 2.城管分局配套设施项目数量指标设置不完备。 3.花期临时安保项目社会成本指标和时效性指标设置有偏。 4.停车场项目的成本指标和满意度指标设置不完整。 5.花风铃木景外围交通工程改造提升工程项目2024年已完工，2025年仅涉及尾款结算，但2025年度绩效指标2024年度绩效指标基本一致，未能充分反应2025年尾款结算的实质内容。 6.宣教局的项目的部分维度指标设置不完整，部分指标值设定偏低。	2
执行	绩效指标明确性	绩效指标明确性	8	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否清晰细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.内部绿化提升工程的实际产出与预算产出出现较大偏差。 2.移动公厕项目：不同材料对移动公厕的搬迁数量的口径不一致。工程量清单与计价表里包括成品卫生间20个，单价600元，合计12000元。该表述是购置成品卫生间还是其他，不够明了。	2.778
资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.内部绿化提升工程的实际情况与预算产出出现较大偏差。 2.移动公厕项目：不同材料对移动公厕的搬迁数量的口径不一致。工程量清单与计价表里包括成品卫生间20个，单价600元，合计12000元。该表述是购置成品卫生间还是其他，不够明了。	

四级指标							第三方评价组评价			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	
		资金分配合理性	3	预算安排合规性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合全部评价要点，得3分；每出现一处不符合评价要点扣1分。	1. 交通分局项目属于“节假日综合交通保畅综合预案工作”的重要组成部分之一，未能有效划分。 2. 778	
		管理制度健全性	4	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣1分。扣完为止	1. 内部绿化提升工程：项目建设单位缺少对本项目的施工管理方案。项目施工单位提供的项目实施方案未能严谨对应本项目，其文本中出现了“我公司会以一级质量标准对主校区草坪进行养护管理”（见该方案P34页）的表述，明显与本项目不符。 2. 配套基础设施项目：缺少事前的合同签订和实施完好的验收环节的材料。过程管理材料不完善。 3. 停车场项目：①图纸设计深度不够导致重大工程变更；②未来学校停场使用道碴碾压路面，未考虑大车停放和碾压问题。③中标通知书晚于施工方实际进场日，矛盾。④监理合同订立日期为2024年1月18日，邻近完工日，矛盾。⑤监理条款约定合同签字并盖章后生效。⑥施工合同中出现了“样板区段、样板房竣工验收，与本项目特点不符。⑦初验日期和竣工验收日期之间间隔过长，原因不明。⑧工程移交日期早于竣工验收报告日期3个月，不合常理。 4. 交通分局项目：①项目过程管理资料较少，管理不明晰。②项目延期的结果表明过程管理不到位。 5. 宣教局项目：在合同管理方面，2024年潮流东莞·生态露营节松山湖黄花风铃木专场暨港澳青年悦读之友活动因任务紧急，未能及时在预期时间前完成合同签署，导致合同签订时间（2024年3月25日）晚于活动完成时间（2024年3月2日）	
		制度执行有效性	16	制度执行有效性	16	项目实施是否符合相关业务、绩效管理制度及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑥是否对项目实施过程进行了必要的监管	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑥是否对项目实施过程进行了必要的监管	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣2分。若存在重大违法违规事件则该项目直接扣0分。	9. 444	
业务组织实施	20	资金管理制度健全性	3	资金管理制度健全性	3	项目实施单位的财务资金管理制度是否健全，用以反映和考核该类管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务资金管理制度； ②财务资金管理制度是否合法、合规、完整。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣1分。	3
管理	28	预算执行率	2	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。		预算执行率>90%，得2分；≤90%，得1分；85%以下的，不得分。	2024年预算执行率 94.38%；2025年预算执行率 23.14%。	2
	8	预算调整率	1	预算调整率	1	项目本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核项目预算的调整程度。		预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加5%，扣0.5分，最多可扣1分。	1

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				第三方评价组评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分
资金使用合规性	2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定; ②专项资金拨付是否完整; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否实行专账管理,支出记录完整规范,先证合格有效; ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定; ②专项资金拨付是否完整; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否实行专账管理,支出记录完整规范,先证合格有效; ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定; ②专项资金拨付是否完整; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否实行专账管理,支出记录完整规范,先证合格有效; ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关规定; ②专项资金拨付是否完整; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否实行专账管理,支出记录完整规范,先证合格有效; ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价得分
产出数量	7	实际完成率	7	未来学校东侧临时停车场新建设工程完成情况	7	评价要点: ①是否全部完成。 ②移动公厕比预设少10间。	6.359	评价要点: ①内部绿化提升工程项目产出数量与预设有一 个要点不达标扣分:若发现存在 截留、挤占、挪用、虚列等重大违规现象,该项直接为0分。	评价要点: ①内部绿化提升工程项目产出数量与预设有一 个要点不达标扣分:若发现存在 截留、挤占、挪用、虚列等重大违 规现象,该项直接为0分。	评价得分	
				黄花风铃木景区综合交通保障预案(2024)完成情况		评价要点: ①是否全部完成。 ②操作手册等预期成果完成数量		评价要点: ①是否全部完成。 ②操作手册等预期成果完成数量	评价要点: ①是否全部完成。 ②操作手册等预期成果完成数量	评价得分	

四级指标							第三方评价组评价					
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见
产出质量	12	质量达标	黄花风铃木赏花月主题活动完成情况	评价黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案(2024)完成情况	评价要点：操作手册等预期成果完成数量	评价要点：依据批复、合同等相关要求全部完成的得满分，其他情况酌情扣分						
产出质量	12	质量达标	树木栽种及花草铺种质量达标情况	评价树木栽种及花草铺种质量达标情况	评价要点：评价树木栽种及花草铺种质量是否达标	评价要点：评价树木栽种及花草铺种质量是否达标		评价要点：评价树木栽种及花草铺种质量是否达标	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	景区安保服务质量达标情况	评价景区安保服务质量达标情况	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	搬迁移动公厕与改造多功	评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：评价移动公厕与改造多功	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	灯旗与指示牌购置情况	评价灯旗与指示牌购置质量	评价要点：评价灯旗与指示牌购置质量是否达标	评价要点：评价灯旗与指示牌购置质量是否达标	评价要点：评价灯旗与指示牌购置质量是否达标	评价要点：评价灯旗与指示牌购置质量是否达标	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	预约通道闸系统修复及功能恢复情况	评价预约通道闸系统修复及功能恢复情况	评价要点：评价通道闸系统修复及功能恢复情况	评价要点：评价通道闸系统修复及功能恢复情况	评价要点：评价通道闸系统修复及功能恢复情况	评价要点：评价通道闸系统修复及功能恢复情况	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	质量达标情况	评价质量达标情况	评价要点：评价质量达标情况	评价要点：评价质量达标情况	评价要点：评价质量达标情况	评价要点：评价质量达标情况	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	完美学校东侧临时停车场新建工程质量情况	工程验收合格率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	未来学校南侧临时停车场新建工程质量情况	工程验收合格率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	黄花风铃木景区外围交通工程质量提升工程进展情况	工程验收合格率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：工程质量达标率	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	黄花风铃木景区综合交通保障预案质量达标情况	预案成果质量达标率	评价要点：预案成果质量达标率	评价要点：预案成果质量达标率	评价要点：预案成果质量达标率	评价要点：预案成果质量达标率	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	评价要点：根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合		
产出质量	12	质量达标	黄花风铃木景区月主题活动完成情况	赏花月主题活动完成情况	评价要点：赏花月主题活动完成情况	评价要点：赏花月主题活动完成情况	评价要点：赏花月主题活动完成情况	评价要点：赏花月主题活动完成情况	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		
产出质量	12	质量达标	景区安保服务完成及时性	树木栽种及花草铺种及时性	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		
产出质量	12	质量达标	搬迁移动公厕与改造多功	景区安保服务完成及时性	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		
产出质量	12	质量达标	灯旗与指示牌购置完成及时性	灯旗与指示牌购置完成及时性	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		
产出时效	6	完成及时性	预约通道闸系统修复及功能恢复完成及时性	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		
产出时效	6	完成及时性	完美学校东侧临时停车场新建工程完成及时性	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：是否及时完成	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。	评价要点：根据完成的及时性程度进行赋分。		

1. 配套设施项目未提供时效性判断材料
2. 交通分局：景区外围交通工程改造提升工程实际工期比原预定工期延期18天，超出正常施工周期。
3. 预案于2024年5月正式完成并组织验收，导致预案成果对当年黄花风铃木活动交通保障效果未能充分实现。

4. 95

四级指标							第三方评价组评价				
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评分得分	评价意见
			未来学校南侧临时停车场新建设工程完成及时性		未来学校南侧临时停车场新建设工程完成及时性		评价要点：是否及时完成	根据完成的及时性程度进行赋分。			
			黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程完成及时性		黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程完成及时性		评价要点：黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程完成及时性	评分标准：及时其符合黄花风铃木活动要求的满分，其他情况酌情扣分。			
			预案编制及时性		预案编制及时性		评价要点：预案编制及时性	评分标准：及时其符合黄花风铃木活动要求的满分，其他情况酌情扣分。			
			赏花月主题活动开展及时性		黄花风铃木赏花月主题活动开展及时性		评价要点：赏花月主题活动开展及时性	评分标准：及时其符合合同等规范要求的满分，其他情况酌情扣分。			
			项目实施中成本节约情况	2	成本节约情况	2	评价要点：是否有超概算支出，是否充分考虑政企合作以降低成本支出等	有超概算支出的扣减1分；未考虑政企合作降低成本的扣减2分，其他情况酌情扣分。		1.25	
			社会效益	8	社会效益	8	项目实施所产生的社会效益	参观游览人数增长和增长率达到预期，得满分。未达到，根据差额程度相应赋分。		6	
			经济效益	14	经济效益	14	项目所产生的经济效益	评价要点：参观项目是否达到预期？经济效益是否达到预期？			
			可持续影响	3	可持续影响	3	主要评价项目目标与效果的可持续性、管理、费用的可持续性情况。	评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的委托管理服务费用是否高昂等。		1.83	
			项目效果	25	项目效果	25					1.部分黄花风铃木状态不佳。主要体现在：部分黄花风铃木死亡；养护欠佳。 2.景区预约通道间系统露天暴露，无防护。 3.停车场：①未来学校停车场坑洼严重，未能得到有效维护。②荒美学校停车场常被摊贩占据，影响其正常使用。 4.宣教局的项目相关活动项目在接下来是否能持续多届进行，尚不可知。

一级指标							二级指标							三级指标							四级指标							第三方评价组评价						
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见																		
				满意度	8	游客满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象对项目影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		按满意度得分为权重，乘以本指标分值得出。若低于60%，本指标不得分。另结合现场走访调研综合研判得出。		按满意度得分为权重，乘以本指标分值得出。若低于60%，本指标不得分。另结合现场走访调研综合研判得出。	6.56	调查得整体满意度为82%，得6.56																		
总分	100	100	100	100	100										77.47	*																		
		逆指标	评价资料真实性	降档指标	评价资料真实性	降档指标	反映项目单位提供资料的真伪性	降档指标	反映项目单位提供资料的真实性和可靠性	降档指标	反映项目是否违反有关规定	违规实施	违规实施	评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等级。																				
		逆指标	违规实施	降档指标	违规实施	降档指标	反映项目是否违反有关规定	降档指标	组织实施	违规实施	评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾被有关部门处罚或通报批评。			如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。																				
		逆指标	违法违纪行为	一票否决	违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定	一票否决	否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定			评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。																					
评价组签名： 日期：2023.5.21														最终评价等次																				



评价组签名：
日期：2023.5.21

中